

Руководитель регионального проекта

Саутина В.В.



(подпись)

05.11.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2019

Ненецкий автономный округ

"Жилье"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ	На момент установления значений показателя по вводу жилья отсутствовала методика их расчета. Были приняты данные по вводу жилого здания в целом, ввод жилых помещений (жилья), запланированных к вводу зданий, ниже установленных показателей. Присутствует риск их не достижения. Предложение НАО о включении в 2019 году в фактическое значение показателя общего объема жилых зданий Минстроем не поддержано.	-
2.	Наличие отклонений	СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА	Кассовое освоение по объекту "Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар" - 36,67% от плана.	-
3.	Наличие отклонений	СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ	Плановый ввод объекта "Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар" - ноябрь 2019 года, техническая готовность объекта на отчетную дату 70,1%.	-
4.				
5.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,042 млн. квадратных метров в год (Ненецкий автономный округ)</i>												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1.	Наличие отклонений	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год	возрастающий	млн. кв. метров	0,030	0,0005	0,00587	0,00759	0,0080	0,0393	20%	Основной ввод жилья запланирован на конец 2019 года.
2.	Наличие отклонений	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	возрастающий	млн. кв. метров	0,0192	0,00	0,00404	0,00404	0,0040	0,0393	10%	Основной ввод жилья запланирован на конец 2019 года.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства</i>							
1.1.	Наличие исполнения	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ненецкого автономного округа по развитию жилищного строительства	744,571	744,571	744,571	744,571	273,046	36,67%	
1.1.1.	Наличие исполнения	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ненецкий автономный округ)	393,000	393,000	393,000	393,000	144,119	36,67%	
1.1.2.	Отсутствие исполнения	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Наличие исполнения	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	744,571	744,571	744,571	744,571	273,046	36,67%	
1.1.3.1	Наличие исполнения	бюджет субъекта Российской Федерации	744,571	744,571	744,571	744,571	273,046	36,67%	
1.1.3.2	Отсутствие исполнения	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3	Отсутствие исполнения	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.	Отсутствие исполнения	внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			744,571	744,571	744,571	744,571	273,046	36,67%	
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ненецкий автономный округ)			393,000	393,000	393,000	393,000	144,119	36,67%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:			744,571	744,571	744,571	744,571	273,046	36,67%	
бюджет субъекта Российской Федерации			744,571	744,571	744,571	744,571	273,046		
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
внебюджетные источники			0,000	0,000	X	X	0,000		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Строительство объекта	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
1.2	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
1.2.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проведена оценка соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
1.3	РРП	Наличие отклонений	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
1.3.1	РРП	Наличие отклонений	Проведена проверка соответствия построенного объекта капитального строительства разрешению на строительство и проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
2.1	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	05.02.2019	01.02.2019	Соколова Е.Г	Соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10015-2
2.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Формирование паспорта регионального проекта в системе «Электронный бюджет»(требуемая часть)	25.01.2019	22.01.2019	Соколова Е.Г	Выполнено. Дата зафиксирована в системе "Электронный бюджет"
2.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Заполнение шаблона соглашения о реализации регионального проекта и его согласование	05.02.2019	01.02.2019	Соколова Е.Г	Выполнено.
2.2	КРП	Отсутствие отклонений	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019	Саутина В.В.	
2.2.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мониторинг объема ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
2.3	КРП	Отсутствие отклонений	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	28.02.2019	09.02.2019	Саутина В.В.	Выполнено. Соглашение от 09.02.2019 № 069-09-2019-080
2.3.1	РРП	Отсутствие отклонений	Заполнение шаблона соглашения о предоставлении субсидии, его согласование и рассмотрение на Администрации Ненецкого автономного округа	15.02.2019	09.02.2019	Дорофеева Е.В	