

Исполняющий обязанности
Руководителя ДС и ЖКХ
(Масюков П.А.)

Подпись






03.06.2019

Утвержден управляющим советом
при Губернаторе Ненецкого
автономного округа
(протокол от 24 апреля 2019 года №3)


ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ЧИСТАЯ ВОДА»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				

 Наличие критических отклонений




 Наличие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.		Доля населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	100,0	
2.		Доля городского населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	100,0	
3.		Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной/ муниципальными программами, нарастающим итогом	ед.	-	-	-	-	-	-	-	

 Наличие критических отклонений

 Наличие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Прогнозные сведения
Сведения не представлены


Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
1.1		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ненецкого автономного округа (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в том числе:							
1.1.1		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		X	X	X			
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	-	-	-	-	-	-	
1.1.4		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			-	-	-	-	-	-	
Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			-	-	-	-	-	-	
Консолидированный бюджет НАО			-	-	-	-	-	-	
Внебюджетные фонды			-	-	-	-	-	-	









 Наличие критических отклонений

 Наличие отклонений


 Отсутствие отклонений

 Прогнозные сведения
Сведения не представлены

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (01.05.2019)	
2.		Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональная программа повышения качества)	
3.		Обеспечено качественной питьевой водой 96,5% городского населения Ненецкого автономного округа	
4.		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ненецкого автономного округа (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	

 Наличие критических отклонений

 Наличие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1.			Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса				
1.1	А.А. Чинаров		Подготовлен и направлен на согласование в муниципальные образования проект методических рекомендаций по проведению инвентаризации объектов водоснабжения (далее - методические рекомендации по инвентаризации)	15.02.2019	15.02.2019	Н.Ю. Лешуков	
1.2.	Н.Ю. Лешуков		Согласование методических рекомендаций по инвентаризации муниципальными образованиями	01.03.2019	01.03.2019	Главы МО	
1.3.	А.В. Лидер		Утверждение методических рекомендаций по инвентаризации	15.03.2019	15.03.2019	Руководитель Департамента	
1.4.	А.А. Чинаров		Проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлен отчет в Департамент	15.04.2019	15.04.2019	Главы МО	
1.5.	А.В. Лидер		Подготовлен и представлен в Фонд ЖКХ сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа	01.05.2019	30.04.2019	Н.Ю. Лешуков А.А. Чинаров	

 Наличие критических отклонений

 Наличие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
2.			Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности				
2.1.	Руководитель Департамента	■	Разработан и направлен на согласование в муниципальные образования проект приказа Департамента о подготовке, утверждении и реализации муниципальных программ (далее - Порядок подготовки муниципальных программ)	15.04.2019	15.04.2019	Е.М. Корельская, Н.Ю. Лешуков	
2.2.	Н.Ю. Лешуков	■	Согласование Порядка подготовки муниципальных программ муниципальными образованиями	20.04.2019	19.04.2019	Главы МО	
2.3.	Руководитель Департамента	■	Утвержден и направлен в муниципальные образования Порядок подготовки муниципальных программ	01.05.2019	30.04.2019	Е.М. Корельская, Н.Ю. Лешуков	
2.4.	А.А. Чинаров	■	Муниципальными образованиями разработаны и направлены в Департамент проекты муниципальных программ	15.05.2019	15.05.2019	Главы МО	
2.5.	Руководитель Департамента	■	Департаментом на основании проектов муниципальных программ разработан и направлен в Минстрой России проект региональной программы	01.06.2019	01.06.2019	А.А. Чинаров	



Наличие критических отклонений



Наличие отклонений




Отсутствие отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
2.6.	А.В. Лидер		Проект региональной программы прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России	01.08.2019		А.А. Чинаров	

 Наличие критических отклонений

 Наличие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения