

Руководитель  
регионального проекта

В.В. Саутина

(подпись)

01.07.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.07.19

*"Ненецкий автономный округ"*

*"Дорожная сеть"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			
2.	Отсутствие отклонений			
...				



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Презумптивно паспортного регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	542	542	542	0	0			
1.1.		<(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:								
1.1.1.		Федеральный бюджет	84	84	84	0	0			
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0	0			
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	458	458	458	0	0			
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	458	458	458	0	0			
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0			
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)				0	0			
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X				
2		Доля протяженности дорожной сети Нарын-Марской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	51	51	51	0	0			
2.1.		<(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:								
2.1.1.		Федеральный бюджет	50	50	50					

2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0	0				
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1	1	1	0	0				
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0				
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0				
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1	1	1	0	0				
2.1.4.	внебюджетные источники		X	X		X				
...	...									
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:										
Федеральный бюджет		134	134	134	0					
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0				
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		459	459	459	0	0				
внебюджетные источники			X	X		X				

**4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ**

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):                      Заключение с субъектами Российской Федерации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в приложении субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта.                      На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских асфальтовых выделений дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий</p>				
1.1.	Администратор регионального проекта	Наличие отклонений	<p>Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.                      Доведение доли узкого-дорожной сети городской асфальтации, находящейся в нормативном состоянии, до 85%</p>			<p>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	Выполнено
1.1.1.	Администратор регионального проекта		<p>Соглашение между Роставтодром и Ненецким автономным округом о предоставлении бюджета Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской администрации межбюджетных трансфертов</p>	01.03.2019	20.03.2019	<p>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	Выполнено
1.1.1.1.	Администратор регионального проекта		<p>Заключение с Ненецким автономным округом соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в приложении Ненецким автономным округом обязательств по достижению показателей и решению задач регионального проекта</p>	01.03.2019	20.03.2019	<p>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	Выполнено

1.1.2.	Администратор регионального проекта	Выполнение отклонений	Ненецкий автономный округ заключены соглашения с органами местного управления о предоставлении местными бюджетами межбюджетных трансфертов	17.03.2019	16.04.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
1.1.2.1.	Администратор регионального проекта	Выполнение отклонений	Соглашение между Ненецким автономным округом и муниципальными образованиями "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении местного бюджета межбюджетных трансфертов	17.03.2019	16.04.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
1.1.3.	Администратор проекта	Наличие отклонений	Ненецким автономным округом и органами местного самоуправления заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	31.05.2019	15.08.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	В работе. Контракты заключены частично на 77%. Проводятся закупочные процедуры.
1.1.3.1	Администратор проекта	Наличие отклонений	Заключение контрактов на выполнение мероприятий по выполнению показателей регионального проекта	31.05.2019	15.08.2019	КУ НАО "Централизованная строительная компания" МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	В работе. Контракты заключены частично. Проводятся закупочные процедуры.
2		Наличие отклонений	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня неровности и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий			Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.1.	Администратор проекта	Выполнение отклонений	Ненецким автономным округом совместно с ОПИ/ЦД УМВД России по Ненецкому автономному округу разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на профилактирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	14.06.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.1.1.	Администратор проекта	Выполнение отклонений	Анализ перечня аварийно-опасных участков дорожной сети субъекта и городской газомобильности	10.04.2019	10.04.2019	ОПИ/ЦД УМВД России по НАО	
2.1.2.	Администратор проекта	Выполнение отклонений	План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на профилактирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	14.06.2019	ОПИ/ЦД УМВД России по НАО	
2.2.	Администратор проекта	Наличие отклонений	Ненецким автономным округом, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ненецкого автономного округа	01.07.2019	01.09.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	В работе.