

Руководитель Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

А.М. Чабдаров

(подпись)

" ____ " ____ 2020

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.08.2020

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Площадь восстановленных водных объектов	возрастающий	тыс. га	0	0	0	0	0	0	0%	
2.		Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	возрастающий	тыс. км.	0	0	0	0	0,02	0,02	0%	
3.		Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	возрастающий	чел.	0	0	0	0	400	400	0%	
4.		Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	возрастающий	млн. чел.	0	0	0	0	0,02465	0,02465	0%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	0	X	0	0	0		
1.1.		<i>Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для предотвращения истощения и деградации, с разработкой ПСД</i>	0	0	0	0	0		
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X		0	
1.2.		<i>Очистка береговой полосы реки Печора от отходов и мусора</i>	0,50	0,50	0,50	0	0	0,00%	
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,50	0,50	0,50	0	0	0,00%	
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,50	0,50	0,50	0	0	0,00%	
федеральный бюджет			0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,50	0,50	0,50	0	0	0,00%	
внебюджетные источники			0	X	X	X	0		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.			<i>Мероприятие "Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для предотвращения истощения и деградации, с разработкой ПСД"</i>	31.12.2024			
1.1.1.	РП		<i>Согласование мероприятия по разработке ПСД в Росводресурсах</i>	01.05.2020	31.12.2020	Чабдаров А.М.	
1.2.			<i>Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий</i>				
1.2.1.	РП		Организация и проведение акции, привлечение волонтеров	01.06.2020	15.09.2020	Чабдаров А.М.	Проведена акция "Водным объектам НАО - чистые берега". По содействию на 01.08.2020 приняло участие в акции порядка 300 человек, очищено более 13 км береговой полосы, собрано порядка 100 м3 отходов и вывезено на полигон ТКО г. Нарьян-Мара
1.2.2.	РП		Разработка и утверждение плана организации работы по очистке от бытового мусора берегов водных объектов	01.01.2020	01.06.2020	Чабдаров А.М.	План организации работ по очистке от бытового мусора берегов водных объектов разработан и утвержден.
1.2.3.	РП		Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2020 года	01.06.2020	30.07.2020	Чабдаров А.М.	заключен государственный контракт от 14.07.2020 № 18-0184200000620000283.
1.2.4.	РП		Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	01.08.2020	30.09.2020	Чабдаров А.М.	Срок окончания работ по ГК 30.10.2020
1.2.5.	РП		Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	30.09.2020	30.11.2020	Чабдаров А.М.	