


Руководитель регионального проекта

Глазунов И.В.



(подпись)

02.04.2019

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим Советом  
(протокол от 13.12.2018 № 12)

**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2019**  
*Ненецкий автономный округ*  
*"Жилье"*  
**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

**1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ**

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

**2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>(наименование цели регионального проекта)</i>												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1.	Цели регионального проекта	Увеличение объема жилищного строительства	возрастающий	млн. кв. метров	0,028	0,0005	0,0038	0,012	0,0393	0,0393	1%	Плановое значение принято в соответствии с заключенным соглашением о реализации проекта. План ввода 2 квартала -- 2 секции дома № 10 по ул. Сущинского, 3 квартала - оставшиеся секции дома
2.	Показатели федерального проекта	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	возрастающий	млн. кв. метров	0,02	0,00	0,0033	0,012	0,0393	0,0393	0%	
3.	Показатели федерального проекта	Количество земельных участков, вовлеченных в оборот	возрастающий	штук	11	0	6	7	8	8	0%	
4.	Показатели федерального проекта	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот	возрастающий	га	4	0,0	0,98	1,45	1,8	1,8	0%	

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Модернизация строительной отрасли и повышение качества жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья							
1.1.	Наличие отклонений	На реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе:	1 578,07	1 573,97	1 573,97	89,24	62,64	3,98%	В процессе принятия закона об окружном бюджете на 2019 год бюджетные ассигнования были скорректированы, в не учтены средства местных бюджетов
1.1.1.	Наличие отклонений	федеральный бюджет	393,00	393,00	393,00	24,03	9,99	2,54%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.	Наличие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1 575,40	1 180,97	1 180,97	65,21	52,65	4,46%	
1.1.3.1	Наличие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	1 575,40	1 172,75	1 172,75	65,21	52,65	4,49%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00%	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00%	
1.1.4.		внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
...		...							
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			<b>1 578,07</b>	<b>1 573,97</b>	<b>1 573,97</b>	<b>89,24</b>	<b>62,64</b>	<b>3,98%</b>	
<b>федеральный бюджет</b>			<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>24,03</b>	<b>9,99</b>	<b>2,54%</b>	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			<b>1 575,40</b>	<b>1 180,97</b>	<b>1 180,97</b>	<b>65,21</b>	<b>52,65</b>	<b>4,46%</b>	
<b>внебюджетные источники</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>		

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья 31.12.2024				
1.1	РРП	Статус выполнен	<i>Направлена заявка в Минстрой России о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>	10.07.2018	02.07.2018	А.В. Лидер	Выполнено. Заявка № 01-31/5196 от 02.07.2019
2.1	РРП	Статус выполнен	<i>Заключены соглашения на предоставление субсидий Ненецкому автономному округу на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>	28.02.2019	09.02.2019	А.В. Лидер	Выполнено. Соглашение от 09.02.2019 № 069-09-2019-080