

Администратор  
регионального проекта

Фомин М.Н.

(подпись)

01.09.2019

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА  
01.09.19**

*"Ненецкий автономный округ"*

*"Дорожная сеть"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Бюджет	3. Контрольные точки
Отсутствие финансирования	Бюджет проекта	Наличие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1	Оценены оценены оценены			
2	Оценены оценены			
3				
4				
...		...		

## 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статье	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Доля проложженности автомобилных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно- эксплуатационному состоянию, %	542	542	542	0	0		
1.1.		<(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:							
1.1.1.		Федеральный бюджет	84	84	84	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	458	458	458	0	0		
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	458	458	458	0	0		
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0		0	0		
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)				0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
2		Доля проложженности дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	51	51	51	0	0		
2.1.		<(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:							
2.1.1.		Федеральный бюджет	50	50	50				

2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0	0			
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:				0	0			
2.1.3.1	бюджеты субъектов Российской Федерации		0	0	0	0			
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0			
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		1	1	0	0			
2.1.4.	внебюджетные источники	X	X	X	X	X			
...	...								
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том									
Федеральный бюджет			134	134	0				
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			459	459	0	0			
внебюджетные источники		X	X	X	X	X			



### 3. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):                      Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта.</p> <p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий</p>				
1.1.	Администратор регионального проекта	Наличие отклонений	<p>Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.</p> <p>Доведение доли улично-дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85%</p>			<p>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	Выполнено
1.1.1.	Администратор регионального проекта		<p>Соглашение между Росавтодором и Ненецким автономным округом о предоставлении бюджету Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации межбюджетных трансфертов</p>	01.03.2019	20.03.2019	<p>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</p>	Выполнено

1.1.1.1.	Администратор регионального проекта		Заключение с Ненецким автономным округом соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных принятыми Ненецким автономным округом обязательствам по достижению показателей и решению задач регионального проекта	01.03.2019	20.03.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
1.1.2.	Администратор регионального проекта		Ненецким автономным округом заключены соглашения с органами местного управления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов	17.03.2019	16.04.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
1.1.2.1.	Администратор регионального проекта		Соглашение между Ненецким автономным округом и муниципальным образованием "Городской округ Нарьян-Мар" о предоставлении местного бюджета межбюджетных трансфертов	17.03.2019	16.04.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
1.1.3.	Администратор проекта		Ненецким автономным округом и органами местного самоуправления заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации целевых показателей регионального проекта на 2019 год	31.05.2019	15.08.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	В работе. Контракты заключены частично на 77 %. Проводятся закупочные процедуры.
1.1.3.1	Администратор проекта		Заключение контрактов на выполнение мероприятий по выполнению показателей регионального проекта	31.05.2019	15.08.2019	КУ НАО "Централизованный стройзаказчик", МО "Городской округ" "Город Нарьян-Мар"	В работе. Контракты заключены частично. Проводятся закупочные процедуры.
2		Наличие отклонений	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня износа и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий			Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	



2.1.	Администратор проекта		Ненецким автономным округом совместно с ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	14.06.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.1.1.	Администратор проекта		Анализ перечня аварийно-опасных участков дорожной сети субъекта и городской агломерации	10.04.2019	10.04.2019	ОГИБДД УМВД России по НАО	
2.1.2.	Администратор проекта		План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	14.06.2019	ОГИБДД УМВД России по НАО	
2.2.	Администратор проекта	Наличие отклонений	Ненецким автономным округом, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ненецкого автономного округа	01.07.2019	01.09.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	В работе.
2.3.	Администратор проекта		Ненецким автономным округом обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2019	01.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	В работе.
2.4.	Администратор проекта		Ненецким автономным округом проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов ( по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.11.2019	01.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	