

Руководитель регионального проекта

Саутина В.В.

(подпись)

30.04.2019

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом  
(протокол от 24.04.2019 № 3)

**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019**  
*Ненецкий автономный округ*  
*"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"*  
**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критичных отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Коммент
						I	II	III	IV			
<i>(наименование цели регионального проекта)</i>												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	возрастающий	тыс. кв. м.	-	1,79	1,79	1,79	1,79	0,47	381%	
2.	Отсутствие отклонений	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	возрастающий	тыс. кв. м.	-	0,106	0,103	0,106	0,106	0,03	353%	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Наличие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации							
1.1.	Отсутствие отклонений	Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, в том числе:	200,621	200,621	200,621	0,000	0,000	0,00%	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	180,559	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	Лимиты федеральной поддержки не включены в закон об окружном бюджете. Отсутствует информация о кодах.
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	20,062	200,621	200,621	0,000	0,000	0,00%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	20,062	200,621	200,621	0,000	0,000	0,00%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.4.		внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
...		...							
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			200,62	200,62	200,62	0,00	0,00	0,00%	
<b>федеральный бюджет</b>			180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			20,06	200,62	200,62	0,00	0,00	0,00%	
<b>внебюджетные источники</b>			0	0	X	X	0		

		Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений	факт	Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 31.12.2024				
1.	КРП	Отсутствие отклонений	<i>Проект запущен</i>	01.12.2018	01.12.2018	Саутина В.В.	Выполнено
2.	КРП	Отсутствие отклонений	<i>Паспорт регионального проекта утвержден</i>	13.12.2018	12.12.2018	Саутина В.В.	Выполнено. Протокол Управляющего сов губернатора Ненецкого автономного округа организации проектной деятельности от 13.12.218 № 12
3.	КРП	Отсутствие отклонений	<i>Выполнение работ разрешено</i>	14.12.2018	14.12.2018	Саутина В.В.	Выполнено
4.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Согласованы объемы аварийного фонда, подлежащего расселению в рамках проекта, с Фондом ЖКХ</i>	01.02.2019	23.01.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Письмо губернатора НАО от 23.01.2019 № 01-23/444
5.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Заключено соглашение о реализации регионального проекта в период 2019-2024 годов</i>	05.02.2019	04.02.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Соглашение от 04.02.2019 № 2019-F30079-1
5.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Формирование паспорта регионального проекта в системе «Электронный бюджет»</i>	25.01.2019	24.01.2019	Соколова Е.Г.	Выполнена. Дата формирования паспорта зафиксирована в системе "Электронный бюджет"
5.2.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Заполнение шаблона соглашения о реализации регионального проекта и его согласование</i>	05.02.2019	04.02.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено.
6.	КРП	Наличие отклонений	<i>Утверждена региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы</i>	01.04.2019	10.04.2019	Саутина В.В.	Выполнено. Постановление Администрации НАО от 10.04.2019 № 100-п. Отклонение о установленного срока связано с поздним принятием на федеральном уровне НПА. Лимиты между субъектами распределены постановлением Правительства РФ от 16.03.2019 № 278, целевые показатели распоряжением Правительства РФ от 16.03.2019 № 446-р (доведены до регионов 25.03.2019)
6.1	РРП	Отсутствие отклонений	<i>В соответствии с методическими рекомендациями разработан проект региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы</i>	25.03.2019	25.03.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено.
6.2	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы согласована с участниками регионального проект</i>	29.03.2019	29.03.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Согласования участников программы от 29.03.2019 № 219/02-13 от 29.03.2019, № 1501 от 01.04.2019, № 318 от 29.03.2019, №494 от 29.03.2019, № 1143 от 28.03.2019
7.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Отчет в Фонд ЖКХ об утверждении региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы</i>	10.04.2019	10.04.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Письмо Администрации НАО от 11.04.2019 № 01-24/3201. 10.04.2019 в порядке направлена на адрес электронной куратору в Фонде - Королю Е.Б.
8.	КРП	Отсутствие отклонений	<i>Заключен договор между Администрацией Ненецкого автономного округа и Фондом ЖКХ о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда</i>	01.07.2019	01.06.2019	Саутина В.В.	

8.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовлен проект договора на оказание финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ	30.04.2019	30.04.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Проект договора рассмотрен на заседании Администрации НАО 25.04.2019 подписан губернатором Ненецкого автономного округа
8.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовлена заявка в Фонд ЖКХ на оказание финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ	01.06.2019	07.05.2019	Соколова Е.Г.	Заявка подготовлена. Подписание заявки Губернатором НАО запланировано на 07.05.2019.
8.3.	КРП	Отсутствие отклонений	Заявка на оказание финансовой поддержки направлена в Фонд ЖКХ (в состав заявки входит подписанный со стороны НАО договор)	01.06.2019	06.05.2019	Саутина В.В.	
11.	КРП	Отсутствие отклонений	Создание дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными (дополнительный)	31.12.2018	26.12.2018	Саутина В.В.	Выполнено.
11.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Разработка, согласование и утверждение порядка учета граждан, имеющих право на компенсационную выплату, порядка определения размера компенсационной выплаты, порядка предоставления и использования компенсационной выплаты при освобождении гражданами жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными.	31.12.2018	26.12.2018	Соколова Е.Г.	Выполнено. Постановление Администрации НАО от 26.12.2018 № 334-п
11.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Разработка, согласование и утверждение порядка расходования субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.	31.12.2018	19.12.2018	Соколова Е.Г.	Выполнено. Постановление Администрации НАО от 19.12.2018 № 317-п
11.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Разработка, согласование и утверждение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в целях реализации закона.	31.12.2018	26.12.2018	Соколова Е.Г.	Выполнено. Постановление Администрации НАО от 26.12.2018 № 335-п

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам мероприятий и КТ, относящимся к отчетному
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам мероприятий и КТ, относящимся к отчетному
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ относящимся к
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по результатам мероприятий и КТ, относящимся к
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам мероприятий и КТ, относящимся к
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к