

Исполняющий обязанности руководителя  
Департамента ПриАПК НАО

Т.С. Мясникова



(подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 03.10.2019 № 8)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019

*Ненецкий автономный округ*

*Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено. Возможно появление рисков по региональному проекту в 4 квартале 2019 года: получение ПСД, не соответствующей условиям контракта и ТЗ, вследствие чего расторжение контракта	Усиленный контроль за ходом исполнения работ по Контракту



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<b>«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»</b>	0	0	0	0	0		
1.1.		<b>Рекультивация свалки ТКО г. Нарьян-Мара</b>	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.2.		<b>Рекультивация свалки ТКО п.Искатели</b>	10,2	10,2	10,2	10,2	0		
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	10,20	10,20	10,20	10,20	0		
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10,20	10,20	10,20	10,20	0		
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.3.		<b>Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета</b>	5,40	5,40	5,40	5,40	0		
1.3.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.3.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	5,40	5,40	5,40	5,40	0		

1.3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5,40	5,40	5,40	5,40	0		
1.3.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.3.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.3.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.4.		<b>Ликвидация накопленного экологического ущерба в п. Амдерма</b>	<b>6,538</b>	<b>6,538</b>	<b>6,538</b>	<b>6,538</b>	<b>0</b>		
1.4.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.4.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.4.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,538	6,538	6,538	6,538	0		
1.4.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6,538	6,538	6,538	6,538	0		
1.4.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.4.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.4.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.5.		<b>Выявление и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Ненецкого автономного округа</b>	<b>5,11</b>	<b>5,11</b>	<b>5,11</b>	<b>5,11</b>	<b>0</b>		
1.5.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.5.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.5.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	5,11	5,11	5,11	5,11	0		
1.5.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5,11	5,11	5,11	5,11	0		
1.5.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.5.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.5.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0		
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			<b>27,25</b>	<b>27,25</b>	<b>27,25</b>	<b>27,25</b>	<b>0</b>		
федеральный бюджет			0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			27,25	27,25	27,25	27,25	0		
внебюджетные источники				X	X	X			

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.			<i>Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре"</i>	31.12.2023			
1.1.1.	РП		<i>Включение мероприятия в федеральный проект «Чистая страна»</i>	01.01.2019	01.01.2019	Ферин М.М.	Мероприятие включено в ФП "Чистая страна"
1.1.2.	РП		<i>Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2020 года по мероприятию «Разработка проектной документации по рекультивации свалки ТКО в г. Нарьян-Маре».</i>	01.07.2019	14.06.2019	Ферин М.М.	Согласно протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме №б/в от 14.06.2019 победителем стало ООО "РАЗМАХ ГП". Проходит процедура заключения государственного контракта. Срок окончания работ - 01.05.2020.
1.1.3.	РП		<i>Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019 году</i>	01.05.2020	01.05.2020	Ферин М.М.	Ежемесячно в установленные сроки ООО "Размах ГП" предоставляет отчетность по выполнению государственного контракта. Посредством видеоконференцсвязи проводятся еженедельные совещания с Подрядчиком
1.2.			<i>Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в п. Искателей"</i>	31.12.2022			
1.2.1.	РП		<i>Включение мероприятия в федеральный проект "Чистая страна"</i>	01.01.2019	01.01.2019	Ферин М.М.	Мероприятие включено в ФП "Чистая страна"
1.2.2.	РП		<i>Разработка проектной документации по рекультивации свалки ТКО в п. Искателей. Выбор исполнителей, заключение государственного контракта, прием выполненной работы</i>	02.12.2019	02.12.2019	Ферин М.М.	Согласно протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № 0184200000619000152 от 30.04.2019 победителем стало ООО "РАЗМАХ ГП". Заключен государственный контракт от 17.05.2019 № Ф.2019.249762. Срок окончания - 02.12.2019.
1.2.3.	РП		<i>Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019 году</i>	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	Ежемесячно в установленные сроки ООО "Размах ГП" предоставляет отчетность по выполнению государственного контракта. Посредством видеоконференцсвязи проводятся еженедельные совещания с Подрядчиком
1.3.			<i>Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета</i>	31.12.2042			
1.3.1.	РП		<i>Составление реестра несанкционированных свалок</i>	01.04.2019	01.04.2019	Ферин М.М.	Реестр составлен
1.3.2.	РП		<i>Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2019 года</i>	01.09.2019	01.09.2019	Ферин М.М.	Заключены государственные контракты на ликвидацию несанкционированных свалок за счет средств окружного бюджета

1.3.3.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	Срок окончания работ по контрактам 01.11.2019
1.3.4.	РП		Объект ликвидирован, работы выполнены и приняты в полном объеме в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	-
1.4.			<b>Мероприятие "Ликвидация объектов накопленного вреда в п. Амдерма"</b>	31.12.2024			
1.4.1.	РП		Включение мероприятия в федеральный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	01.01.2019	01.01.2019	Ферин М.М.	Приказ Минприроды России № 27 от 30.01.2018
1.4.2.	РП		Разработка проектной документации по ликвидации объектов накопленного вреда в п. Амдерма. Выбор исполнителей, заключение государственного контракта, прием выполненной работы	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	Заключен государственный контракт с ФГБУ "ГОИН" от 10.04.2019 № Ф.2019.159049 . Срок окончания работ - 07.10.2019
1.4.3.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	Ежемесячно в установленные сроки Подрядчик предоставляет отчетность по выполнению государственного контракта. Проводятся совещания посредством видеоконференцсвязи
1.5.			<b>Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета</b>	31.12.2024			
1.5.1.	РП		Составление реестра объектов накопленного вреда	01.04.2019	01.04.2019	Ферин М.М.	Реестр составлен
1.5.2.	РП		Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2019-2024 года	01.07.2019	19.06.2019	Ферин М.М.	Согласно протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме №б/н от 19.06.2019 заключен государственный контракт с индивидуальным предпринимателем Регаловским Ярославом Алексеевичем. окончания работ - 29.11.2019.
1.5.3.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019-2024 годах	31.12.2019	31.12.2012	Ферин М.М.	Еженедельно Департамент контролирует ход исполнения государственного контракта
1.5.4.	РП		Объект ликвидирован, работы выполнены и приняты в полном объеме в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	-