

Руководитель регионального проекта

Саутина В.В.

(подпись)



13.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 2019 год

Ненецкий автономный округ

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА	Неполное освоение средств в 2019 году. По 3 государственным контрактам исполнителем представлены работы не в полном объеме.	В соответствии с п. 11 ст. 16 федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» этап 2019 года реализуется до 31 декабря 2020 года, возврат неиспользованных средств на 01.01.2020 в Фонд не возвращается и остается на счете у субъекта и могут быть использованы в 2020 году.
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 32,36 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, менее 1,79 тыс. человек (наименование показателя федерального проекта)												
1.	Отсутствие отклонений	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	возрастающий	тыс. кв. м. общ. пл.	-	1,79	2,09	2,76	3,41	0,47	726%	Данные муниципальных образований, сведения из Реформы ЖКХ
2.	Отсутствие отклонений	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	возрастающий	тыс. чел.	-	0,106	0,109	0,145	0,183	0,03	610%	

<p style="text-align: center;">Отсутствие отклонений</p> <p style="text-align: center;">Наличие отклонений</p> <p style="text-align: center;">Наличие критичных отклонений</p>	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
<p style="text-align: center;">Отсутствие отклонений</p> <p style="text-align: center;">Наличие отклонений</p> <p style="text-align: center;">Наличие критичных отклонений</p>	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	-	Наличие отклонений	Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	01.04.2019	10.04.2019	Саутина В.В.	Выполнено. Постановление Администрации НАО от 10.04.2019 № 100-п. Отклонение от установленного срока связано с поздним принятием на федеральном уровне НПА. Лимиты между субъектами распределены постановлением Правительства РФ от 16.03.2019 № 278, целевые показатели распоряжением Правительства РФ от 16.03.2019 № 446-р (доведены до регионов 25.03.2019).
1.1	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	01.02.2019	23.01.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Письмо губернатора НАО от 23.01.2019 № 01-23/444
1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проведен мониторинг жилищного фонда Ненецкого автономного округа, признанного аварийным до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации	01.02.2019	23.01.2019	Чернышева Е.П.	Выполнено. Объемы аварийного фонда, подлежащего расселению в рамках проекта, согласованы с Фондом ЖКХ и занесены в систему Реформа ЖКХ.
1.2	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Акт разработан	25.03.2019	25.03.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Разработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа"
1.2.1	РРП	Отсутствие отклонений	В соответствии с методическими рекомендациями разработан проект региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	25.03.2019	25.03.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено.
1.3	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	01.04.2019	29.03.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Согласования участников программы от 29.03.2019 № 219/02-13 от 29.03.2019, № 1501 от 01.04.2019, № 318 от 29.03.2019, №494 от 29.03.2019, № 1143 от 28.03.2019
1.3.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проект программы переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда направлен на согласование участникам программы	29.03.2019	26.03.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Исходящие письма ДС и ЖКХ НАО №№ 1862, 1882, 1883, 1884 от 26.03.2019
1.4	РРП	Наличие отклонений	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	01.04.2019	08.04.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Заключения экспертов №№ 225-сп, 1083-02 от 04.04.2019, № 211 от 08.04.2019
1.4.1	РРП	Наличие отклонений	Проект программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда направлен для дачи заключения экспертам	01.04.2019	05.04.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Исходящие письма ДС и ЖКХ НАО №№ 1940, 1959 от 29.03.2019, № 2135 от 05.04.2019
1.5	РРП	Наличие отклонений	КТ: Акт утвержден (подписан)	01.04.2019	10.04.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Принято постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 10.04.2019 № 100-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа"

2.	-	Отсутствие отклонений	Заключен договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	01.07.2019	22.05.2019	Саутина В.В.	Выполнено. Заключен договор № 42/ПС от 22.05.2019 между ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее- Фонд ЖКХ) и Администрацией Ненецкого автономного округа на 2019 - 2024 годы
2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Документ разработан	01.06.2019	25.04.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Проект договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы, подписан губернатором Ненецкого автономного округа
2.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	В соответствии с типовыми формами подготовлены проекты договора на 2019-2024 год и дополнительного соглашения к нему на 2019 год	30.04.2019	18.04.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено.
2.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	На проекты договора и дополнительного соглашения к нему получены заключения экспертов	30.04.2019	25.04.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Заключение экспертов №№252, 253 от 25.04.2019, № 1264/02, 1265/02 от 19.04.2019
2.1.3	РРП	Отсутствие отклонений	Проекты договора и дополнительного соглашения к нему рассмотрены на заседании Администрации Ненецкого автономного округа	30.04.2019	25.04.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Выписка из протокола заседания Администрации Ненецкого автономного округа № 2247.8 и 2247.9 от 25.04.2019
2.2.	КРП	Отсутствие отклонений	КТ: Документ утвержден (подписан)	01.07.2019	22.05.2019	Саутина В.В.	Выполнено. Договор № 42/ПС о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (на 2019-2024 годы) и дополнительное соглашение к нему № 1-42/ПС заключены.
2.2.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проект договора и дополнительного соглашения к нему в составе заявки на оказание финансовой поддержки направлены в Фонд ЖКХ	01.06.2019	08.05.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Письмо губернатора Ненецкого автономного округа № 01-31/3885 от 08.05.2019
2.2.2	РРП	Отсутствие отклонений	Проект договора и дополнительного соглашения к нему рассмотрены правлением Фонда ЖКХ	01.07.2019	17.05.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Решение правления Фонда ЖКХ № ВТ-07/793 от 17.05.2019
3.1	КРП	Отсутствие отклонений	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	05.02.2019	04.02.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Соглашение от 04.02.2019 № 069-2019-F30079-1
3.2	КРП	Отсутствие отклонений	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019	Саутина В.В.	Выполнено. Мониторинг осуществлен, отчет подготовлен, находится на подписи у руководителя (срок предоставления - 10 рабочих дней после окончания квартала)

3.2.1	КРП	Отсутствие отклонений	Мониторинг исполнения соглашения на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда	31.12.2019	31.12.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Мониторинг расходования бюджетных средств осуществлен. Отчеты в Фонд ЖКХ: № 5711 от 27.08.19, № 5401 от 12.08.2019, № 6795 от 08.10.2019, № 7736 от 12.11.2019, № 8296 от 02.12.2019. Отчет за декабрь подготовлен, находится на подписи у руководителя (срок предоставления - 10 рабочих дней после окончания квартала).
3.2.2	КРП	Отсутствие отклонений	Мониторинг исполнения соглашения о реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа	31.12.2019	31.12.2019	Саутина В.В.	Выполнено. Мониторинг достижения целевых показателей осуществлен, отчет подготовлен, находится на подписи у руководителя (срок предоставления - 10 рабочих дней после окончания квартала)
3.3	КРП	Наличие отклонений	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2019	01.04.2020	Саутина В.В.	В работе. Акты приемки: № 2 от 05.07.2019, № 2 от 14.08.2019, № 3 от 04.10.2019, № 3 от 08.11.2019, № 3 от 11.11.2019, № б/н от 25.11.2019, № 3 от 29.11.2019, № 11 от 06.12.2019, № 12 от 06.12.2019, № 14 от 06.12.2019, № б/н от 27.12.2019. Приемка запланированных объемов выполнена не в полном объеме, что не оказало отрицательного влияния на реализацию мероприятий по переселению граждан из непригодного жилищного фонда
3.4	КРП	Наличие отклонений	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2019	01.04.2020	Саутина В.В.	В работе. Платежные поручения за июль, август, ноябрь и декабрь прилагаются. Приемка запланированных объемов выполнена не в полном объеме, что не оказало отрицательного влияния на реализацию мероприятий по переселению граждан из непригодного жилищного фонда.
3.5	КРП	Отсутствие отклонений	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта	01.04.2020	01.04.2020	Саутина В.В.	
3.5.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проект дополнительного соглашения к договору разработан в соответствии с типовой формой и направлен в составе заявки Ненецкого автономного округа на оказание финансовой поддержки в Фонд ЖКХ на рассмотрение и подписание	01.03.2020	01.03.2020	Соколова Е.Г.	
3.5.2	РРП	Отсутствие отклонений	Проект дополнительного соглашения к договору рассмотрен правлением Фонд ЖКХ	01.04.2020	01.04.2020	Соколова Е.Г.	