

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 24.04.2019 №3)

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта Ненецкого автономного округа**  
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда		
Краткое наименование регионального проекта	Расселение аварийного жилфонда	Срок начала и окончания проекта	01.12.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – А.В. Лидер		
Руководитель регионального проекта	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – В.В. Саутина		
Администратор регионального проекта	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственных программ - Е.Г. Соколова		
Связь с государственными программами Ненецкого автономного округа	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 29,38 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, менее 1,74 тыс. человек										
N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м.	основной	0	31.12.2017	0,47	3,39	3,40	4,41	10,34	7,37
2.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек	основной	0	31.12.2017	0,03	0,18	0,18	0,24	0,58	0,53

## 3. Результаты регионального проекта

N п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача: Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации		
1.1	Согласованы объемы аварийного фонда, подлежащего расселению в рамках проекта	01.02.2019	Письмо в Минстрой России о согласованных с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)
1.2	Утверждена региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы	01.04.2019	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа»
1.3	Заключен договор между Администрацией Ненецкого автономного округа и Фондом ЖКХ о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	01.07.2019	Заключен договор с Фондом ЖКХ
1.4	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа»	31.12.2024	В период действия региональной программы расселено 29,38 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2017 года; 1,74 тысяч граждан.
1.5	Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году	31.12.2024	Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 61,17%
1.6	Создание дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными (дополнительный)	31.12.2018	В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 29.10.2018 № 3-оз «О создании дополнительных условий для расселения граждан

		<p>из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа» постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- порядок учета граждан, имеющих право на компенсационную выплату;</li><li>- порядок определения размера компенсационной выплаты;</li><li>- порядок предоставления и использования компенсационной выплаты при освобождении гражданами жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными;</li><li>- порядок расходования субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными;</li><li>- норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в целях реализации закона.</li></ul>
--	--	--



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Саутина В.В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - Лидер. АВ	30
2	Администратор регионального проекта	Соколова Е.Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственных программ	Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – Корельская Е.М.	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Согласованы объемы аварийного фонда, подлежащего расселению в рамках проекта				
3.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соколова Е.Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственных программ	Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – Корельская Е.М.	10
3.2	Участник регионального проекта	Чернышева Е.П.	Главный консультант отдела реализации государственных программ	Заместитель начальника управления	30

			программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственных программ Соколова Е.Г.	
4	Утверждена региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы				
4.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Саутина В.В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - Лидер. АВ	5
4.2	Администратор регионального проекта	Соколова Е.Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственных программ	Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – Корельская Е.М.	30
4.3	Участники регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Ненецкого автономного округа	-	5
4.4	Участник регионального проекта	Качанов А.А.	Исполняющий обязанности директора КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – Саутина В.В.	5

5	Заключен договор между Администрацией Ненецкого автономного округа и Фондом ЖКХ о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда				
5.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Саутина В.В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - Лидер. АВ	5
5.2	Администратор регионального проекта	Соколова Е.Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственных программ	Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – Корельская Е.М.	30
6	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа»				
6.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соколова Е.Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственных программ	Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – Корельская Е.М.	20
6.2	Участники регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Ненецкого автономного округа	-	30
6.3	Участник регионального проекта	Качанов А.А.	Исполняющий обязанности директора КУ НАО	Руководитель Департамента строительства, жилищно-	30



			«Централизованный стройзаказчик»	коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – Саутина В.В.	
6.4	Участник регионального проекта	Чернышева Е.П.	Главный консультант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственных программ - Соколова Е.Г.	10
6.5	Участник регионального проекта	Фомин М.Н.	Начальник управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – Саутина В.В.	20
7	Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году				
7.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соколова Е.Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственных программ	Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – Корельская Е.М.	20
7.2	Участники регионального	-	Главы муниципальных образований	-	30

	проекта		Ненецкого автономного округа		
8	Создание дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными (дополнительный)				
8.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соколова Е.Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственных программ	Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – Корельская Е.М.	20

## 6. Дополнительная информация

Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее 50% аварийного жилья.

Целевой показатель: количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м.

По данным на 01.10.2018 площадь аварийного жилищного фонда на территории Ненецкого автономного округа составляет 65,65 тыс. кв.м, из них признанных таковыми до 01.01.2017 года 35,5 тыс. кв. м.

Для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья на территории Ненецкого автономного округа нужно расселить в период 2019-2024 годов не менее 29,38 тыс. кв.м (показатели по годам приведены в таблице).

Целевой показатель: количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек.

По данным на 01.10.2018 численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 3,992 тыс. человек.

В период 2019-2024 годов нужно расселить не менее 1,74 тыс. человек.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего 2019-2024
Ежегодно признаваемый АЖФ, тыс.кв.м	2,35	9,69	6,80	8,02	13,79	8,19	48,83
Ежегодно расселяемый АЖФ, тыс.кв.м	0,47	3,39	3,4	4,41	10,34	7,37	29,38
Соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому, %	20%	35%	50%	55%	75%	90%	60,17%

Для реализации проекта необходимо предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета (через Фонд ЖКХ) на условиях долевого финансирования регионов.

Минимальные объемы финансирования, необходимые Ненецкому автономному округу для достижения показателей проекта составляют 1 866,9 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 680,2 млн. рублей, из консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа – 186,7 млн. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Обеспечение устойчивого сокращения  
непригодного для проживания  
жилищного фонда»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Проект запущен	-	01.12.2018	Саутина В.В.	Без утверждающего документа	Куратор регионального проекта
2.	Паспорт регионального проекта утвержден	01.12.2018	13.12.2018	Саутина В.В.	Протокол Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности	Куратор регионального проекта
3	Выполнение работ разрешено	-	14.12.2018	Саутина В.В.	Без утверждающего документа	Куратор регионального проекта
4	Согласованы объемы аварийного фонда, подлежащего расселению в рамках проекта, с Фондом ЖКХ	01.01.2019	01.02.2019	Соколова Е.Г.	Письмо в Минстрой России	Руководитель регионального проекта
5.	Заключено соглашение о реализации регионального проекта в период 2019-2024 годов	15.01.2019	05.02.2019	Соколова Е.Г.	Соглашение, заключенное между руководителями федерального и регионального	Руководитель регионального проекта

					проектов	
5.1.	Формирование паспорта регионального проекта в системе «Электронный бюджет»	15.01.2019	25.01.2019	Соколова Е.Г	Паспорт регионального проекта сформирован в системе «Электронный бюджет»	Руководитель регионального проекта
5.2.	Заполнение шаблона соглашения о реализации регионального проекта и его согласование	15.01.2019	05.02.2019	Соколова Е.Г	Соглашение согласовано и подготовлено для подписания	Руководитель регионального проекта
6	Утверждена региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы	01.03.2019	01.04.2019	Саутина В.В.	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа»	Куратор регионального проекта
6.1	В соответствии с методическими рекомендациями разработан проект региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы	01.02.2019	25.03.2019	Соколова Е.Г.	Проект региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы	Руководитель регионального проекта

6.2	Региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы согласована с участниками регионального проекта	01.03.2019	29.03.2019	Соколова Е.Г.	Согласование региональной программы участниками программы - органами местного самоуправления и КУ НАО «ЦСЗ»	Руководитель регионального проекта
7	Отчет в Фонд ЖКХ об утверждении региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы	01.04.2019	10.04.2019	Соколова Е.Г.	Письмо Администрации Ненецкого автономного округа в Фонд ЖКХ	Руководитель регионального проекта
8.	Заключен договор между Администрацией Ненецкого автономного округа и Фондом ЖКХ о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	01.04.2019	01.07.2019	Саутина В.В.	Соглашение, заключенное с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда в 2019-2024 годах	Куратор регионального проекта
8.1	Подготовлен проект договора на оказание финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ	01.04.2019	30.04.2019	Соколова Е.Г.	Подписанный губернатором Ненецкого автономного округа проект договора	Руководитель регионального проекта
8.2	Подготовлена заявка в Фонд ЖКХ на оказание финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ	01.04.2019	01.06.2019	Соколова Е.Г.	Заявка подписана Губернатором Ненецкого автономного округа	Руководитель регионального проекта
8.3	Заявка на оказание финансовой поддержки направлена в Фонд ЖКХ (в состав заявки входит подписанный со стороны НАО договор)	06.05.2019	01.06.2019	Саутина В.В.	Письмо губернатора Ненецкого автономного округа о направлении заявки в Фонд ЖКХ	Куратор регионального проекта

9	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа»	01.01.2019	31.12.2024	Саутина В.В.	В период действия региональной программы расселено 29,38 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2017 года; 1,74 тысяч граждан.	Куратор регионального проекта
9.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Соколова Е.Г.	В течение 2019 года расселено 0,47 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2017 года; 0,03 тысяч граждан	Руководитель регионального проекта
9.2	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Соколова Е.Г.	В течение 2020 года расселено 3,39 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2017 года; 0,18 тысяч граждан	Руководитель регионального проекта
9.3	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Е.Г.	В течение 2021 года расселено 3,4 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2017 года; 0,18 тысяч граждан	Руководитель регионального проекта

9.4	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Соколова Е.Г.	В течение 2022 года расселено 4,41 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2017 года; 0,24 тысяч граждан	Руководитель регионального проекта
9.5	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Соколова Е.Г.	В течение 2023 года расселено 10,34 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2017 года; 0,58 тысяч граждан	Руководитель регионального проекта
9.6	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Соколова Е.Г.	В течение 2024 года расселено 7,37 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2017 года; 0,53 тысяч граждан	Руководитель регионального проекта
10	Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году	01.04.2019	31.12.2024	Саутина В.В.	Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных	Куратор регионального проекта



					домов аварийными, не менее 61,17%	
10.1	Достигнуто предусмотренное сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признанным в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Соколова Е.Г.	Соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому в 2019 году составило 20%	Руководитель регионального проекта
10.2	Достигнуто предусмотренное сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признанным в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Соколова Е.Г.	Соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому в 2020 году составило 35%	Руководитель регионального проекта
10.3	Достигнуто предусмотренное сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признанным в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Е.Г.	Соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому в 2021 году составило 50%	Руководитель регионального проекта
10.4	Достигнуто предусмотренное сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признанным в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Соколова Е.Г.	Соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому в 2022 году составило 55%	Руководитель регионального проекта
10.5	Достигнуто предусмотренное сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признанным в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Соколова Е.Г.	Соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому в 2023 году составило 75%	Руководитель регионального проекта
10.6	Достигнуто предусмотренное сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признанным в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Соколова Е.Г.	Соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому в 2024 году составило 90%	Руководитель регионального проекта
11	Создание дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными (дополнительный)	01.10.2018	31.12.2018	Саутина В.В.	Принят закон Ненецкого автономного округа от 29.10.2018 № 3-оз «О создании дополнительных	Куратор регионального проекта

					условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа»	
11.1	Разработка, согласование и утверждение порядка учета граждан, имеющих право на компенсационную выплату, порядка определения размера компенсационной выплаты, порядка предоставления и использования компенсационной выплаты при освобождении гражданами жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными.	01.10.2018	31.12.2018	Соколова Е.Г.	Постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа об утверждении порядков	Руководитель регионального проекта
11.2	Разработка, согласование и утверждение порядка расходования субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.	01.10.2018	31.12.2018	Соколова Е.Г.	Постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа об утверждении порядков	Руководитель регионального проекта

11.3	Разработка, согласование и утверждение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в целях реализации закона.	01.10.2018	31.12.2018	Соколова Е.Г.	Постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа об утверждении норматива	Руководитель регионального проекта
12	Результаты работы приняты	-	31.12.2024	Саутина В.В.	Без утверждающего документа	Куратор регионального проекта
13	Региональный проект закрыт	-	31.12.2024	Саутина В.В.	Без утверждающего документа	Куратор регионального проекта

---