

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 24.04.2019 №3)

ПАСПОРТ
регионального проекта Ненецкого автономного округа
«Чистая вода»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Экология»		
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая вода»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 – 25 декабря 2024
Куратор регионального проекта	Лидер А.В. - заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий деятельность Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта – начальник отдела жилищной политики и энергетики Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		
Связь с государственными программами Ненецкого автономного округа	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»		

2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Повышение качества питьевой воды для населения</i>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	51,4	31.12.2017	51,4	51,4	52,5	55,0	60,3	68,4	83,8
1.2.	Доля городского населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	82,5	31.12.2017	82,5	84,3	84,9	90,5	96,5	97,0	100,0
1.3.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной/ муниципальными программами, нарастающим итогом, ед.	основной	-	-	-	-	1	1	1	2	3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки реализации	Характеристика результата
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса		
1.1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.05.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Сводный отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований Ненецкого автономного округа, участвующих в региональном проекте и включающие в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; - Соответствующие отчеты муниципальных образований.

1.2.	Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональная программа повышения качества водоснабжения)	01.09.2019	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения с учетом методических рекомендаций Минстроя России
1.3.	Обеспечено качественной питьевой водой 96,5% городского населения Ненецкого автономного округа	01.01.2022	Отчет Роспотребнадзора об обеспечении городского населения Ненецкого автономного округа качественной питьевой водой
1.4.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ненецкого автономного округа (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	01.12.2024	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ненецкого автономного округа (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения								
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа)	-	9,925	23,229	49,319	74,719	86,939	55,869	300,000

1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
1.1.3.	консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа, в т.ч.:	-	3,685	2,991	6,554	10,746	12,660	8,158	44,794
1.1.3.1.	бюджет Ненецкого автономного округа								
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ненецкого автономного округа бюджетам муниципальных образований	-	3,277	2,596	5,507	8,331	9,672	6,237	35,620
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ненецкого автономного округа)	-	0,408	0,395	1,047	2,415	2,988	1,921	9,174
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	13,610	26,220	55,873	85,465	99,599	64,027	344,794
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету ненецкого автономного округа)		-	9,925	23,229	49,319	74,719	86,939	55,869	300,000
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов									
консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа, в т.ч.:		-	3,685	2,991	6,554	10,746	12,660	8,158	44,794
бюджет Ненецкого автономного округа									
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		-	3,277	2,596	5,507	8,331	9,672	6,237	35,620
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ненецкого автономного округа)		-	0,408	0,395	1,047	2,415	2,988	1,921	9,174
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Чинаров А.А.	заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	20
2.	Администратор регионального проекта	Лешуков Н.Ю.	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта – начальник отдела жилищной политики и энергетики Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Чинаров А.А. – заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
1. Проведена оценка состояния (инвентаризация) объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения					
1.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Чинаров А.А.	заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Лидер А.В. - заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий деятельность Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	20
1.2.	Участник проекта	Лешуков Н.Ю.	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта – начальник отдела жилищной политики и энергетики Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Чинаров А.А. – заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	20
1.3.	Участник проекта	Чибисов С.В.	Заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа - начальник	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий деятельность Apparата Администрации Ненецкого автономного округа,	5

			Управления природных ресурсов и экологии	Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	
1.4.	Участник проекта	Кирхар Н.В.	Руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу	-	5
1.5.	Участник проекта	-	главы муниципальных образований Ненецкого автономного округа	-	1
2. Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности					
2.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Чинаров А.А.	заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Лидер А.В. - заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий деятельность Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	20
2.2.	Участник проекта	Лешуков Н.Ю.	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта – начальник отдела жилищной политики и энергетики Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Чинаров А.А. – заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	20
2.3.	Участник проекта	Корельская Е.М.	начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	5
2.4.	Участник проекта	-	главы муниципальных образований Ненецкого автономного округа	-	1
3. Обеспечено качественной питьевой водой 96,5% городского населения Ненецкого автономного округа					
3.1.	Ответственный за достижение	Чинаров А.А.	заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального	Лидер А.В. - заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий деятельность Департамента	20

	результата проекта		хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
3.2.	Участник проекта	Кирхар Н.В.	Руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу	-	5
4. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой					
4.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Чинаров А.А.	заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Лидер А.В. - заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий деятельность Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	20
4.2.	Участник проекта	Лешуков Н.Ю.	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта – начальник отдела жилищной политики и энергетики Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Чинаров А.А. – заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	20
4.3.	Участник проекта	Корельская Е.М.	начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	5
4.4.	Участник проекта	-	главы муниципальных образований Ненецкого автономного округа	-	1

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее - инвентаризация объектов водоснабжения)	01.12.2018	01.05.2019	А.А. Чинаров	Сводный отчет о результатах оценки состояния централизованных систем в разрезе муниципальных образований, участвующих в проекте	А.В. Лидер
1.1.	Подготовлен и направлен на согласование в муниципальные образования проект методических рекомендаций по проведению инвентаризации объектов водоснабжения (далее - методические рекомендации по инвентаризации)	01.02.2018	15.02.2019	Н.Ю. Лешуков	Проект приказа Департамента об утверждении методических рекомендаций по инвентаризации	А.А. Чинаров
1.2.	Согласование методических рекомендаций по инвентаризации муниципальными образованиями	15.02.2019	01.03.2019	Главы МО ¹	Проект приказа Департамента об утверждении методических рекомендаций по инвентаризации	Н.Ю. Лешуков.
1.3.	Утверждение методических рекомендаций по инвентаризации	01.03.2019	15.03.2019	Руководитель Департамента ²	Приказ Департамента ³ об утверждении методических рекомендаций по инвентаризации	А.В. Лидер

¹ Главы муниципальных образований Ненецкого автономного округа;

² Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (после назначения);

³ Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа;

1.4.	Проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлен отчет в Департамент	15.03.2019	15.04.2019	Главы МО	Отчет о проведении инвентаризации объектов водоснабжения	А.А. Чинаров
1.5.	Подготовлен и представлен в Фонд ЖКХ ⁴ сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа	15.04.2019	01.05.2019	А.А. Чинаров, Н.Ю. Лешуков	Сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа	А.В. Лидер
2.	Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности	01.12.2018	01.09.2019	Е.М. Корельская, Н.Ю. Лешуков	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения	Руководитель Департамента
2.1.	Разработан и направлен на согласование в муниципальные образования проект приказа Департамента о подготовке, утверждении и реализации муниципальных программ (далее - Порядок подготовки муниципальных программ)	01.04.2019	15.04.2019	Е.М. Корельская, Н.Ю. Лешуков	Проект приказа Департамента об утверждении Порядка подготовки муниципальных программ	Руководитель Департамента
2.2.	Согласование Порядка подготовки муниципальных программ муниципальными образованиями	15.04.2019	20.04.2019	Главы МО ⁵	Проект приказа Департамента об утверждении Порядка	Н.Ю. Лешуков

⁴ Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

⁵ Главы муниципальных образований Ненецкого автономного округа.

					подготовки муниципальных программ	
2.3.	Утвержден и направлен в муниципальные образования Порядок подготовки муниципальных программ	20.04.2019	01.05.2019	Е.М. Корельская, Н.Ю. Лешуков	Приказ Департамента об утверждении Порядка подготовки муниципальных программ	Руководитель Департамента
2.4.	Муниципальными образованиями разработаны и направлены в Департамент проекты муниципальных программ	01.05.2019	15.05.2019	Главы МО	Проекты муниципальных программ	А.А. Чинаров
2.5.	Департаментом на основании проектов муниципальных программ разработан и направлен в Минстрой России ⁶ проект региональной программы	15.05.2019	01.06.2019	А.А. Чинаров	Проект региональной программы	Руководитель Департамента
2.6.	Проект региональной программы прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России	01.06.2019	01.08.2019	А.А. Чинаров	Постановление Администрации ненецкого автономного округа об утверждении региональной программы	А.В. Лидер
2.7.	Проекты муниципальных программ утверждены в установленном порядке	01.08.2019	15.08.2019	Главы МО	Постановления Администрации МО об утверждении муниципальных программ	А.А. Чинаров
2.8.	Получен и направлен в муниципальные образования Порядок контроля за реализацией региональных программ	15.08.2019	15.09.2019	А.А. Чинаров	Приказ Минстроя России об утверждении Порядка контроля за реализацией	Руководитель Департамента

⁶ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

					региональных программ	
3.	Обеспечено качественной питьевой водой 96,5% городского населения Ненецкого автономного округа	01.01.2019	01.01.2022	Н.В. Кирхар	Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	-
3.1.	Направление в Роспотребнадзор информации о повышении доли городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 96,5%		01.12.2021	Н.В. Кирхар	Информация Управления Роспотребнадзора НАО ⁷	-
4.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ненецкого автономного округа (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	01.01.2019	01.12.2024	А.А. Чинаров	Отчет о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения,	А.В. Лидер
4.1.	Заключение соглашения о финансовой поддержке	25.04.2019 25.02.2020 25.02.2021 25.02.2022 25.02.2023 25.02.2024	01.11.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	А.В. Лидер	Соглашение о финансовой поддержке	-

⁷ Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу

4.2.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году	01.06.2019	31.12.2019	А.А.Чинаров	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	А.В. Лидер
4.3.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	А.А.Чинаров	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	А.В. Лидер
4.4.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	А.А.Чинаров	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	А.В. Лидер
4.5.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	А.А.Чинаров	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	А.В. Лидер
4.6.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	А.А.Чинаров	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	А.В. Лидер
4.7.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2024 году	01.01.2024	01.06.2024	А.А.Чинаров	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	А.В. Лидер

Показатели федерального проекта по Ненецкому автономному округу

Доля населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %									
Северо-Западный федеральный округ	76,7	31.12.2017	76,7	76,7	77,0	77,9	79,8	82,6	87,9
<i>Ненецкий автономный округ</i>	<i>51,4</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>51,4</i>	<i>51,4</i>	<i>52,5</i>	<i>55,0</i>	<i>60,3</i>	<i>68,4</i>	<i>83,8</i>