

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

## П А С П О Р Т регионального проекта

Дорожная сеть

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Дорожная сеть			
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Боечко С.Е.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Масюков П.А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Фомин М.Н.	Начальник управления строительства		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"	
		Подпрограмма	Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа"	

2

### 2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Ненецкий автономный округ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	17,2500	31.12.2017	34,5000	36,6000	45,8000	66,2000	73,8000	81,5000
2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	63,3000	31.12.2017	71,1000	81,8000	87,0000	88,2000	88,2000	90,3000
3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Условная штука	1	1	1	1	1	1	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Заключение Ненецким автономным округом соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ненецким автономным округом обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	Документ	1	-	-	-	-	-	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									национального проекта	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	Документ	-	-	-	-	-	-	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)	Утверждение документа
4	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	Документ	1	-	-	-	-	-	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор	Утверждение документа
5	Субъектами Российской Федерации	Документ	1	1	1	1	1	-	Программы дорожной	Утверждение

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период								деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор	документа
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2 543 372,80	1 014 832,20	3 154 677,90	3 283 786,10	1 138 501,00	1 213 987,30	12 349 157,30
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	2 542 654,60	1 080 239,20	3 154 677,90	3 283 786,10	1 138 501,00	1 213 987,30	12 413 846,10
1.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	0,00	66 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66 120,90
1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	718,20	713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,10
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		2 543 372,80	1 014 832,20	3 154 677,90	3 283 786,10	1 138 501,00	1 213 987,30	12 349 157,30
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		2 543 372,80	1 014 832,20	3 154 677,90	3 283 786,10	1 138 501,00	1 213 987,30	12 349 157,30



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО	01.04.2019	1020	Об утверждении статистической методологии формирования официальной статистической информации о показателях национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
2	Основной показатель: Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО	01.04.2019	1020	Об утверждении статистической методологии формирования официальной статистической информации о показателях национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Основной показатель: Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО	01.04.2019	1020	Об утверждении статистической методологии формирования официальной статистической информации о показателях национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
---	--	---------	--------	--------------------------------------	------------	------	---

9

4	Основной показатель: Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО	01.04.2019	1020	Об утверждении статистической методологии формирования официальной статистической информации о показателях национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
---	--	---------	--------	--------------------------------------	------------	------	---

10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Дорожная сеть

0

### План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1	Результат "Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)"	-	14.12.2018	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)
1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.1.1	Мероприятие "Сформирован проект программы. Определены участки дорожной сети регионального и межмуниципального, в также местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние. "	01.07.2018	01.09.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.11.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
1.2.1	Мероприятие "Сформированы перечни автомобильных дорог, Программа проведения дорожных работ (детализированные 2019-2021 годов, укрупненные 2022-2024 годов)"	01.07.2018	01.11.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

12

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	14.12.2018	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	
1.3.1	Мероприятие "Проект согласован"	01.01.2019	31.01.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	14.12.2018	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.4.1	Мероприятие "Проект утвержден (подписан)"	31.01.2019	01.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
1.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	14.12.2018	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	

13

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.1	Мероприятие "Проект опубликован"	01.02.2019	01.02.2019	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Паспорт проекта

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Проект программы комплексного развития объединенной дорожной сети.
1.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Сформированы перечни автомобильных дорог.
1.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

14

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Программы проведения дорожных работ детализированные на период 2019-2021 и укрупненные на период 2022-2024 годов
1.8.1	Мероприятие "Приняты необходимые для реализации проекта НПА"	01.09.2018	01.11.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования	-	15.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	новых технологий и материалов за отчетный период"			жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор
2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.11.2019	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1	Мероприятие "Актуализация перечня дорог, утверждение документов территориального планирования, программ КРТИ"	01.09.2019	01.11.2019	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Прочий тип документа



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2019	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Проект разработан"	01.07.2019	01.12.2019	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Паспорт проекта

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	14.12.2019	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.1	Мероприятие "Проект согласован"	01.09.2019	14.12.2019	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Паспорт проекта

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2019	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4.1	Мероприятие "Проект утвержден (подписан)"	01.12.2019	15.12.2019	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Паспорт проекта

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2019	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	
2.5.1	Мероприятие "Проект опубликован"	14.12.2019	15.12.2019	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Отчет
2.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.11.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.6.1	Мероприятие "Актуализация перечня дорог, утверждение документов территориального планирования, программ КРТИ"	01.09.2020	01.11.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
2.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.7.1	Мероприятие "Проект разработан"	01.07.2020	01.11.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
2.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	14.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.8.1	Мероприятие "Проект согласован"	01.09.2020	14.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
2.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.9.1	Мероприятие "Проект утвержден (подписан)"	01.12.2020	15.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
2.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2020	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	
2.10. 1	Мероприятие "Проект опубликован"	14.12.2020	15.12.2020	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Отчет
2.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.11.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11.1	Мероприятие "Актуализация перечня дорог, утверждение документов территориального планирования, программ КРТИ"	01.09.2021	01.11.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
2.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

25

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.12. 1	Мероприятие "Проект разработан"	01.07.2021	01.11.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
2.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	14.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

№ п/п	Сроки реализации		Вид документа и характеристика
-------	------------------	--	--------------------------------

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
2.13. 1	Мероприятие "Проект согласован"	01.09.2021	14.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
2.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.14. 1	Мероприятие "Проект утвержден (подписан)"	01.12.2021	14.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
2.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2021	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	
2.15. 1	Мероприятие "Проект опубликован"	14.12.2021	15.12.2021	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Отчет
2.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.11.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.16. 1	Мероприятие "Актуализация перечня дорог, утверждение документов территориального планирования, программ КРТИ"	01.09.2022	01.11.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
2.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

29

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.17. 1	Мероприятие "Проект разработан"	01.07.2022	01.11.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
2.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	14.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

№ п/п	Сроки реализации	Вид документа и характеристика
-------	------------------	--------------------------------

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	сроки реализации		Ответственный исполнитель	результата
		начало	окончание		
2.18. 1	Мероприятие "Проект согласован"	01.09.2022	14.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
2.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.19. 1	Мероприятие "Проект утвержден (согласован)"	01.12.2022	14.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
2.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2022	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	
2.20. 1	Мероприятие "Проект опубликован"	14.12.2022	15.12.2022	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Отчет
2.21	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.11.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.21. 1	Мероприятие "Актуализация перечня дорог, утверждение документов территориального планирования, программ КРТИ"	01.07.2023	01.11.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
2.22	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

33

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.22. 1	Мероприятие "Проект разработан"	01.07.2023	01.11.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
2.23	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	14.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

№ п/п	Сроки реализации		Вид документа и характеристика
-------	------------------	--	--------------------------------

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
2.23. 1	Мероприятие "Проект согласован"	01.09.2023	14.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
2.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.24. 1	Мероприятие "Проект утвержден (подписан)"	01.12.2023	14.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
2.25	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2023	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	
2.25. 1	Мероприятие "Проект опубликован"	14.12.2023	15.12.2023	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Отчет
3	Результат "Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)"	-	01.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, сФАУ"Росдорнии" и представлены на утверждение вРосавтодор

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
3.1.1	Мероприятие "Сформирован проект программы. Определены участки дорожной сети регионального и межмуниципального, в также местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние. "	01.07.2018	01.10.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.11.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
-----	---	---	------------	--	--

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.1	Мероприятие "Разработан проект регионального паспорта"	01.10.2018	15.11.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.01.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта согласован паспорт регионального проекта
3.3.1	Мероприятие "Документ согласован"	01.12.2018	25.01.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта утвержден паспорт регионального проекта на заседании Управляющего совета при Губернаторе НАО
3.4.1	Мероприятие "Утвержден на заседании Управляющего совета при губернаторе НАО 13.12.2018"	09.12.2018	13.12.2018	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Паспорт проекта
3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.02.2019	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	
3.5.1	Мероприятие "документ опубликован "	27.01.2019	31.01.2019	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Отчет

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика
-------	--	------------------	--	--------------------------------



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.01.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Программы проведения дорожных работ детализированные на период 2019-2021 годов, укрупненные на период 2022-2024 годов
3.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4	Результат "Заключение Ненецким автономным округом соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ненецким автономным округом обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта"	-	01.03.2019	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

4.1	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение между Росавтодором и Ненецким автономным округом о предоставлении бюджету Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации межбюджетных трансфертов
4.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа межбюджетных трансфертов для обеспечения показателей регионального проекта"	01.02.2019	01.03.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5	Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и	-	01.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"			жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.2.1	Мероприятие "Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	01.01.2019	31.05.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.1	Мероприятие "Ненецким автономным округом обеспечено выполнение мероприятий в 2019 году, предусмотренных региональным проектом"	01.02.2019	01.11.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет
5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.4.1	Мероприятие "Утверждены необходимые изменения в региональный паспорт. Приняты НПА, необходимые для реализации проекта. Заключены соглашения с муниципальным образованием"	15.12.2019	01.02.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
5.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.5.1	Мероприятие "Подготовлено необходимое материально-техническое (кадровое) обеспечение"	01.01.2020	31.05.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа
5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.6.1	Мероприятие "Ненецким автономным округом обеспечено выполнение мероприятий на 2020 год"	01.01.2020	01.11.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет
5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.10. 1	Мероприятие "Утверждены необходимые изменения в региональный паспорт. Приняты НПА, необходимые для реализации проекта. Заключены соглашения с муниципальным образованием."	15.12.2021	01.02.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

№ п/п	Сроки реализации	Вид документа и характеристика
-------	------------------	--------------------------------

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
5.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.11. 1	Мероприятие "Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	01.01.2022	31.05.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.12. 1	Мероприятие "Ненецким автономным округом обеспечено выполнение мероприятий 2022 года"	01.01.2022	01.11.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.13. 1	Мероприятие "Утверждены необходимые изменения в региональный паспорт. Приняты НПА, необходимые для реализации проекта. Заключены соглашения с муниципальным образованием."	15.12.2022	01.02.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.14. 1	Мероприятие "Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	01.01.2023	31.05.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.15. 1	Мероприятие "Ненецким автономным округом обеспечено выполнение мероприятий 2023 года"	01.01.2023	01.11.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.16. 1	Мероприятие "Утверждены необходимые изменения в региональный паспорт. Приняты НПА, необходимые для реализации проекта. Заключены соглашения с муниципальным образованием."	15.12.2023	01.02.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.17. 1	Мероприятие "Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	01.01.2024	31.05.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
5.18. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

*(не подлежат утверждению)*

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **регионального проекта**

#### **Дорожная сеть**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2

0

### 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	10
2	Администратор регионального проекта	Фомин М. Н.	Начальник управления строительства	Саутина В. В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Руководитель проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боенко С. Е.	10
4	Администратор	Фомин М. Н.	Начальник управления строительства	Саутина В. В.	10
Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного	Боенко С. Е.	10

3

6	Участник регионального проекта	Качанов А. А.	Исполняющий обязанности директора	Саутина В. В.	20
7	Участник регионального проекта	Казаченко Г. А.	Глава МО «Рабочий поселок Искателей»		5
8	Участник регионального проекта	Фомин М. Н.	Начальник управления строительства	Саутина В. В.	10

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

9	Участник регионального проекта	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Саутина В. В.	10
10	Участник регионального проекта	Стрепетилова О. С.	Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Логвиненко Т. П.	10
<p>Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	10
12	Участник регионального проекта	Саутина В. В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	0
4					
13	Участник регионального проекта	Фомин М. Н.	Начальник управления строительства	Саутина В. В.	10

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

14	Участник регионального проекта	Глазунов И. В.	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Саутина В. В.	10
Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Саутина В. В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	0
16	Участник регионального проекта	Саутина В. В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	0
17	Участник регионального проекта	Казаченко Г. А.	Глава МО «Рабочий поселок Искателей»		5
18	Участник регионального проекта	Таратин В. А.	Глава муниципального		10

Заключение Ненецким автономным округом соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ненецким автономным округом обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	10
20	Участник регионального проекта	Фомин М. Н.	Начальник управления строительства	Саутина В. В.	10
21	Участник регионального проекта	Саутина В. В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Бездудный Ю. В.	0
22	Участник регионального проекта	Дорофеева Е. В.	Начальник организационно-правового управления	Саутина В. В.	10
23	Участник регионального проекта	Глазунов И. В.	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Саутина В. В.	10
24	Участник регионального проекта	Стрепетилова О. С.	Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического	Логвиненко Т. П.	10



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	10
----	--	---------------	--	--------------	----