

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

## П А С П О Р Т регионального проекта

Жилье

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Жилье			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье	Срок реализации проекта	01.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Боечко С.Е.		Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа	
Руководитель регионального проекта	Масюков П.А.		Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
Администратор регионального проекта	Соколова Е.Г.		Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"	
		Подпрограмма	Отдельные мероприятия программы	

2

### 2. Цель и показатели регионального проекта

1

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,042 млн. квадратных метров в год (Ненецкий автономный округ)
--

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год	Миллион квадратных метров	0,0300	01.01.2018	0,0393	0,0350	0,0330	0,0370	0,0390	0,0420
2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Миллион квадратных метров	0,0192	01.01.2018	0,0393	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;										
1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную	Единица	-	1	0	0	0	0	Созданы стимулы для застройщиков в целях реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами,	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

УТВЕРЖДЕН  
 Управляющим советом при губернаторе  
 Ненецкого автономного округа  
 по организации проектной деятельности  
 в Ненецком автономном округе  
 (протокол от 22.04.2020 № 4)

	программу Ненецкого автономного округа по развитию жилищного строительства									средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
2	Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров	Миллион квадратных метров	0.0393	0.035	0.033	0.037	0.039	0.042		Обеспечен ввод жилья в Ненецком автономном округе, построенного за счет всех возможных источников финансирования не менее установленных показателей.	Утверждение документа

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ненецкого автономного округа по развитию жилищного строительства							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	744 571,40	208 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	952 882,30
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	744 571,40	208 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	952 882,30
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		744 571,40	208 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	952 882,30
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		744 571,40	208 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	952 882,30
бюджет субъекта		744 571,40	208 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	952 882,30
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

5

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Миллион квадратных метров	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18.04.2019	228/пр	Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда"
2	Основной показатель: Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год	Миллион квадратных метров	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	20.03.2019	145	Об утверждении методик расчета показателей "Объем жилищного строительства" и "Ввод жилья в многоквартирных жилых домах"

6

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Жилье

0

### План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п		Сроки реализации		Вид документа и характеристика
-------	--	------------------	--	--------------------------------

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	результата
1	Результат "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ненецкого автономного округа по развитию жилищного строительства "	-	20.01.2025	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Созданы стимулы для застройщиков в целях реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
1.1	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.01.2020	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (КС-11)
1.1.1	Мероприятие "Строительство объекта"	01.01.2019	20.01.2020	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Акт КС-11

7

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

1.2	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.01.2020	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Прочий тип документа Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации
1.2.1	Мероприятие "Проведена оценка соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации"	01.11.2019	20.01.2020	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Прочий тип документа
1.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.01.2020	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
1.3.1	Мероприятие "Проведена проверка соответствия построенного объекта капитального строительства разрешению на строительство и проектной документации"	01.11.2019	20.01.2020	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Прочий тип документа

8

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров"	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Обеспечен ввод жилья в Ненецком автономном округе, построенного за счет всех возможных источников финансирования не менее установленных показателей.



УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	05.02.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Соглашение о реализации регионального проекта

9

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1	Мероприятие "Формирование паспорта регионального проекта в системе "Электронный бюджет" (требуемая часть)"	15.01.2019	25.01.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и	Паспорт проекта

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	
2.1.2	Мероприятие "Заполнение шаблона соглашения о реализации регионального проекта и его согласование"	15.01.2019	05.02.2019	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Соглашение (проект)

10

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Саутина В. В., Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Справка (предварительная) по объемам ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.2.1	Мероприятие "Мониторинг объема ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа"	05.02.2019	31.12.2019	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Прочий тип документа Плановый ввод жилья в 2019 году - 39,3 тыс. кв. метров
2.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2019	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
2.3.1	Мероприятие "Заполнение шаблона соглашения о предоставлении субсидии, его согласование и рассмотрение на Администрации Ненецкого автономного округа"	01.01.2019	15.02.2019	Дорофеева Е. В., Начальник организационно- правового управления	Соглашение (проект)

11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Справка (предварительная) по объемам ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.4.1	Мероприятие "Мониторинг объема ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа"	01.01.2020	31.12.2020	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Прочий тип документа Плановый ввод жилья в 2020 году - 35,0 тыс. кв. метров
2.4.2	Мероприятие "отчет о достижении значений результатов регионального проекта в 2019 году"	01.01.2020	20.01.2020	Соколова Е. Г., Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Отчет

12

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства,	Справка (предварительная) по объемам ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

				жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.5.1	Мероприятие "Мониторинг объема ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа"	01.01.2021	31.12.2021	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Прочий тип документа Плановый ввод жилья в 2021 году - 33,0 тыс. кв. метров
2.5.2	Мероприятие "Отчет (уточненный на основании статистической информации) об объемах ввода жилья в Ненецком автономном округе в 2020 году"	01.01.2021	01.05.2021	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Отчет

13

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Справка (предварительная) по объемам ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.6.1	Мероприятие "Мониторинг объема ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа"	01.01.2022	31.12.2022	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Прочий тип документа Плановый ввод жилья в 2022 году - 37,0 тыс. кв. метров
2.6.2	Мероприятие "Отчет (уточненный на основании статистической информации) об объемах ввода жилья в Ненецком автономном округе в 2021 году"	01.01.2022	01.05.2022	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Отчет

14

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Справка (предварительная) по объемам ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа
2.7.1	Мероприятие "Мониторинг объема ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа"	01.01.2023	31.12.2023	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Прочий тип документа Плановый ввод жилья в 2023 году - 39,0 тыс. кв. метров

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

2.7.2	Мероприятие "Отчет (уточненный на основании статистической информации) об объемах ввода жилья в Ненецком автономном округе в 2022 году"	01.01.2023	01.05.2023	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Отчет
-------	---	------------	------------	---	-------

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Масюков П. А., Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Справка (предварительная) по объемам ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа
2.8.1	Мероприятие "Мониторинг объема ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа"	01.01.2024	31.12.2024	Фомин М. Н., Начальник управления строительства	Прочий тип документа Плановый ввод жилья в 2024 году - 42,0 тыс. кв. метров

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

*(не подлежат утверждению)*

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **регионального проекта**

#### **Жилье**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--



0

### 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	100
2	Администратор регионального проекта	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Саутина В. В.	100

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ненецкого автономного округа по развитию жилищного строительства

УТВЕРЖДЕН  
 Управляющим советом при губернаторе  
 Ненецкого автономного округа  
 по организации проектной деятельности  
 в Ненецком автономном округе  
 (протокол от 22.04.2020 № 4)

3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	100
4	Участник регионального проекта	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных	Саутина В. В.	100

3

5	Участник регионального проекта	Фомин М. Н.	Начальник управления строительства	Саутина В. В.	100
Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Масюков П. А.	Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Боечко С. Е.	100
7	Участник регионального проекта	Соколова Е. Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ	Саутина В. В.	100

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 22.04.2020 № 4)

8	Участник регионального проекта	Фомин М. Н.	Начальник управления строительства	Саутина В. В.	100
---	--------------------------------	-------------	------------------------------------	---------------	-----